

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска « Благоустроенный город» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование и номер	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Источник финансирования	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
							предусмотрено муниципальной программ-ой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	кассовый расход на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города»	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска С.С. Волкова	X	X	X	областной бюджет	0,0	975,0	0,0	
						местный бюджет	553 177,1	551 873,5	108 294,5	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020	X	2 043,6	2 043,6	2 043,6	
2.	Основное мероприятие 1.1. Организация	Муниципальное казенное учреждение «Департамент	Соблюдение санитарных норм и улучшение эстетичного вида	09.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	0,0	975,0	0,0	

	благоустройства территории города	строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), А.И. Бубен	территории города			местный бюджет	70 960,7	66 652,5	41 527,6	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020	X	777,1	777,1	777,1	-
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С. Боровский	Выполнены работы по содержанию 1785,9 тыс.м2 зеленых насаждений, посадке цветников на площади 3576 м2, ремонту 7 памятников, ремонту и обслуживанию 5 фонтанов. Приобретено 7 скамей для установки на бульваре Великой Победы. Выполнено устройство фонтана в сквере «Дружба»	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	36 761,9	35 015,5	15 925,7	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020	X	108,0	108,0	108,0	-

4.	Мероприятие 1.1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С. Боровский	Выполнены работы по вспашке 273,26 км старопахотных земель с боронованием	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	2 770,0	1 331,3	406,6	
5.	Мероприятие 1.1.3. Отлов бесхозных животных (включая эвтаназию)	МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников	Выполнены работы по отлову 69 голов безнадзорных животных	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	1 000,0	1 368,6	276,1	
6.	Мероприятие 1.1.4. Организация проведения городского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка»	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник отдела РУ и РО) Е.Н. Никонова	Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий, развитие общественной активности населения	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	50,0	50,0	0,0	
7.	Мероприятие 1.1.5. Организация проведения городского конкурса «Радуга цветов»	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова	Проведен городской конкурс, Награждены победители 3 призовых мест и в 3 дополнительных номинациях.	01.07.2020	31.07.2020	местный бюджет	100,0	100,0	100,0	

8.	Мероприятие 1.1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации	МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников	Обеспечено поддержание санитарных норм города, проведены лабораторно-инструментальные исследования сточных вод на выпусках ливневой канализации, отобрано 76 шт. проб. Прием, транспортировка и очистка сточных вод (ливневых) составила 7,6 тыс.м3	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	2 566,8	2 434,3	670,0	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020	X	14,6	14,6	14,6	-
9.	Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт мест захоронений	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С. Боровский	Выполнены работы по вывозу 3126 м3 твердых коммунальных отходов, дератизации и химобработке мест захоронений на площади 86,04 га	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	3 233,7	2 672,6	1 901,1	
10.	Мероприятие 1.1.8. Доставка неопознанных, невостребованных трупов	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С. Боровский	Поддержание санитарных норм города	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	7,3	7,3	0,0	

11.	Мероприятие 1.1.9. Энергоснабжение наружного освещения	МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников	Обеспечено освещение городских территорий в ночное время	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	23 307,6	23 307,6	22 072,8	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020	X	654,5	654,5	654,5	-
12.	Мероприятие 1.1.10. Организация погребения умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг	МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский	Оплачена задолженность, взысканная по решению Арбитражного суда в сумме 51,6 тыс. рублей. Захоронено 24 умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	188,4	365,3	175,3	
13.	Мероприятие 1.1.11. Благоустройство части территории кадастрового квартала 61:48:0040203, расположенной вдоль ул.Энтузиастов, от её пересечения с	МКУ «ДСиГХ», начальник производственного отдела А.Ю.Ляшков	Повышение уровня благоустройства территорий города Волгодонска.	09.01.2020	31.12.2020	X	-	-	-	

	ул. Молодёжной, до д.№9А по ул. Энтузиастов и прилегающей к скверу «Дружба» и арке пешеходного бульвара «Атоммаш»									
14.	Мероприятие 1.1.12. Благоустройство части территории кадастрового квартала 61:48:004020 3, Расположенной вдоль ул.Энтузиастов, прилегающей к земельному участку, расположенному по адресу ул. Энтузиастов 19 «а»	МКУ «ДСиГХ», начальник производственного отдела А.Ю.Ляшков	Повышение уровня благоустройства территорий города Волгодонска	09.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	

15.	Мероприятие 1.1.13. Приобретение элементов благоустройства для последующей установки по адресу: ул. Пушкина, 1	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С. Боровский	Приобретено скамей парковых - 25 шт. и урн в количестве 50 шт. для установки в сквере «Юность»	01.07.2020	31.12.2020	областной бюджет	0,0	975,0	0,0	-
						местный бюджет	975,0	0,0	0,0	
16.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов	МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен	Предъявлены к оплате акты приемки выполненных работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X
17.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»	МКУ «ДСиГХ», начальник отдела бухгалтерского учёта И.В. Мухина, начальник экономического отдела И.В. Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов	Обеспечена реализация полномочий в установленной сфере	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	90 046,6	93 051,2	66 766,9	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020	X	1 266,5	1 266,5	1 266,5	-

		И.В. Постникова								
18.	<p>Контрольное событие муниципальной программы 1.2.</p> <p>Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд</p>	<p>МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен</p>	<p>Заключено 152 муниципальных контрактов</p>	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X
19.	<p>Основное мероприятие 1.3.</p> <p>Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации</p>	<p>МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») А.В. Усов</p>	<p>Обеспечение экологической безопасности</p>	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	392 169,8	392 169,8	0,0	

20.	<p>Мероприятие 1.3.1. Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактив- ных и бытовых отходов»</p>	<p>МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А.</p>	<p>Работы по строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов выполнены на 100%. Срок завершения работ по строительству полигона в соответствии с соглашением до января 2021 года Ведутся пуско- наладочные работы и оформление разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию.</p>	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	389 923,4	389 923,4	0,0	
-----	--	---	---	------------	------------	-------------------	-----------	-----------	-----	--

21.	Мероприятие 1.3.2. Технологическое присоединение объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»	МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А.	Акт об осуществлении технологического присоединения	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	2 246,4	2 246,4	0,0	
22.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение работ по строительству и технологическому присоединению объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»	МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А.	Работы выполнены в полном объеме в соответствии с договором	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X

23.	Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»	Отдел координации С.С. Волкова	X	X	X	местный бюджет	1 601,0	1 733,5	683,4	
24.	Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов	Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан	24.04.2020	31.12.2020	местный бюджет	500,0	500,0	0,0	
25.	Мероприятие 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения квартала В-14 города Волгодонска Ростовской области	МКУ «ДС» Д.С. Гигаури	Увеличение протяженности сетей наружного освещения	24.04.2020	31.12.2020	местный бюджет	100,0	100,0	0,0	

26.	Мероприятие 2.1.2. Строительство сетей наружного освещения МБДОУ ДС «Вишенка» города Волгодонска Ростовской области	МКУ «ДС» Д.С. Гигаури	Увеличение протяженности сетей наружного освещения	24.04.2020	31.12.2020	местный бюджет	100,0	100,0	0,0	
27.	Мероприятие 2.1.3. Строительство сетей наружного освещения по бульвару Школьный города Волгодонска Ростовской области	МКУ «ДС» Д.С. Гигаури	Увеличение протяженности сетей наружного освещения	24.04.2020	31.12.2020	местный бюджет	300,0	300,0	0,0	
28.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов	МКУ «ДС» А.В. Усов	Выполнены работы по строительству сетей наружного освещения бульвара Школьный и МБДОУ ДС «Вишенка». Оплата выполненных работ - октябрь текущего года.	24.04.2020	31.12.2020	X	X	X	X	

29.	Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения	МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен	Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	1 101,0	1 233,5	683,4	
30.	Мероприятие 2.2.1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения	МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников	Выполнены следующие работы: обрезка 92 деревьев, замена 121 лампы с ревизией светильника, замена пускорегулирующей аппаратуры – 4 шт., техническое обслуживание 685 шт. осветительных установок наружного освещения (ежемесячно)	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	1 101,0	1 233,5	683,4	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020		4,6	4,6	4,6	-
31.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Доля освещенных территорий парков, скверов,	МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен	Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров составила 55,4%	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X

	бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров									
32.	Итого по муниципальной программе	Отдел координации С.С. Волкова	X	X	X	Всего: в том числе	554 778,1	554 582,0	108 977,9	
						областной бюджет	0,0	975,0	0,0	
						местный бюджет	554 778,1	553 607,0	108 977,9	
		МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен	X	X	X	Всего: в том числе	162 108,3	161 912,2	108 977,9	
						областной бюджет	0,0	975,0	0,0	
						местный бюджет	162 108,3	160 937,2	108 977,9	
		МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А.	X	X	X	Всего: в том числе	392 669,8	392 669,8	0,0	
						местный бюджет	392 669,8	392 669,8	0,0	

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства
Администрации города Волгодонска

С.С. Волкова

И.о.начальника отдела бухгалтерского
учета – главный бухгалтер
Администрации города Волгодонска

О.Г. Степанова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»

А.А. Шайтан

Ирина Владимировна Бондаренко 25 28 17

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 9 месяцев 2020 года

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Кассовые расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»	всего	989 792,8	554 582,0	108 977,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	975,0	975,0	0,0
	местный бюджет	553 607,0	553 607,0	108 977,9
	внебюджетные источники	435 210,8	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города»	всего	988 059,3	552 848,5	108 294,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	975,0	975,0	0,0
	местный бюджет	551 873,5	551 873,5	108 294,5
	внебюджетные источники	435 210,8	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города	всего	67 627,5	67 627,5	41 527,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	975,0	975,0	0,0
	местный бюджет	66 652,5	66 652,5	41 527,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»	всего	93 051,2	93 051,2	66 766,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	93 051,2	93 051,2	66 766,9

	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации	всего	827 380,6	392 169,8	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	392 169,8	392 169,8	0,0
	внебюджетные источники	435 210,8	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»	всего	1 733,5	1 733,5	683,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1 733,5	1 733,5	683,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города	всего	500,0	500,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	500,0	500,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения	всего	1 233,5	1 233,5	683,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1 233,5	1 233,5	683,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска

С.С. Волкова

И.о.начальника отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска

О.Г. Степанова

И.о.директора МКУ «ДСиГХ»

А.А. Шайтан

Ирина Владимировна Бондаренко 25 28 17

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по итогам девяти месяцев 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2445.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 554 778,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 554 582,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 108 977,9 тыс. рублей или 19,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

За счет внебюджетных средств предусмотрено 435 210,8 тыс. рублей. Фактическое освоение внебюджетных средств отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Благоустройство территории города» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 17.10.2019 № 337 (в редакции от 07.09.2020 № 238).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 553 177,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 552 848,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 108 294,5 тыс. рублей или 19,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех контрольных событий.

По трем контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов». В пределах контрольного события заключено 62 муниципальных контрактов, выполнены следующие работы: работы по благоустройству территорий муниципального образования (территории парков, скверов, пешеходных бульваров, памятников, въездных знаков, мест захоронений, свободные городские земли, отлов бесхозных животных, уличному освещению и освещению мест массового отдыха).

Содержание и ремонт зеленых насаждений на территории парков, скверов, бульваров осуществляется на 114 объектах площадью 1785,9 тыс.м².

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие работы: уборка случайного мусора, санитарная обрезка деревьев, очистка газонов от опавшей листвы и мусора, полив зеленых насаждений, выкашивание газонов, удаление сорной растительности, стрижка живой изгороди на территории скверов, пешеходных бульваров, памятников, въездных знаков, подметание твердых покрытий на территории памятников, очистка магистральных газонов от опавшей листвы и мусора, очистка урн от мусора, подметание вокруг урн и лавочек на объектах внешнего благоустройства, содержание городских фонтанов. К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне выполнен ремонт 7 памятников. Проведены работы по ремонту и содержанию 5 фонтанов. Приобретено 7 скамей для установки на бульваре Великой Победы. Выполнено устройство фонтана в сквере «Дружба». Приобретено скамей парковых - 25 шт. и урн в количестве 50 шт. для установки в сквере «Юность».

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, расположенных на земельных участках муниципального образования.

Выполнены работы по вспашке 273,26 км старопахотных земель с боронованием.

Химическая обработка территорий муниципального образования.

За отчетный период выполнены работы по противоклещевой обработке на территории города площадью 172,25 га, ларвицидная обработка территории города - 20,093 га

Благоустройство территорий (цветники)

Выполнены работы по посадке цветов в клумбы, рабатки и вазы на площади 3576 м². За 9 месяцев 2020 года выполнены работы по прополке цветников, рыхлению лунок, поливу зеленых насаждений.

Содержание ливневой канализации.

Обеспечено поддержание санитарных норм города, проведены лабораторно-инструментальные исследования сточных вод на выпусках ливневой канализации, отобрано 76 штук проб. Прием, транспортировка и очистка сточных вод (ливневых) составила 7,6 тыс.м³.

Отловлено 69 голов бесхозных безнадзорных животных.

Содержание мест захоронений.

Выполнены работы по вывозу 3126 м³ твердых коммунальных отходов, дератизации и химобработке мест захоронений на площади 86,04 га. Оплачена задолженность, взысканная по решению Арбитражного суда в сумме 51,6 тыс. рублей. Захоронено 24 умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг.

- контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд». В пределах контрольного события осуществляется обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» в целях реализации полномочий в сфере ЖКХ. За 9 месяцев проводилась работа по подготовке конкурсной документации и заключению муниципальных контрактов по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

- контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Завершение работ по строительству и технологическому присоединению объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов». В пределах контрольного события предусмотрены мероприятия по выполнению работ по строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов. На выполнение мероприятия по строительству полигона предусмотрены внебюджетные средства в сумме 435 210,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев по внебюджетным средствам отсутствует. За отчетный период строительные работы выполнены на 100%. Срок завершения работ по строительству полигона в соответствии с соглашением до января 2021 года. Ведутся пуско-наладочные работы и оформление разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию.

Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям выполнены в полном объеме в соответствии с договором, оплата будет произведена в 4 квартале 2020 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 1 601,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1733,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 683,4 тыс. рублей или 39,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании двух контрольных событий.

- контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Заключение муниципальных контрактов» на строительство сетей наружного освещения. Выполнены работы по строительству сетей наружного освещения бульвара Школьный и МБДОУ ДС «Вишенка». Оплата выполненных работ - октябрь текущего года. Заключение контракта на строительство сетей наружного освещения квартала В-14 запланировано на 4 квартал 2020 года.

- контрольное событие муниципальной программы 2.2. «Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров». За 9 месяцев 2020 года в пределах контрольного события выполнены работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения: обрезка 92 деревьев, замена 121 лампы с ревизией светильников, замена 330 м кабеля, замена пускорегулирующей аппаратуры – 4 шт., замена 90 м зарядного провода, техническое обслуживание 685 осветительных установок наружного освещения (ежемесячно).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.