

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование и номер  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |                                  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|-------|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------------------|--|
|       |   |  |   |                                    |   |                         | предусмотрено муниципальной программой                           | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1     | 2   | 3  | 4                                       | 5                                  | 6   | 7                       | 8  | 9  | 10                               | 11   |
| 1.    | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – отдел координации), С.С. Волкова | X                                       | X                                  | X   | областной бюджет        | 3 705,3  | 3 344,8                                  | 0,0                              |  |
|       |   |  |   |                                    |   | местный бюджет          | 1 491,5  | 1 491,5                                  | 727,7                            |  |
| 2.    | Основное мероприятие 1.1.   | Отдел координации  | Повышение удовлетворён-                 | 09.01.2020                         | 31.12.2020  | областной бюджет        | 0,0  | 0,0                                      | 0,0                              |  |

|    |   |   |   |                |                 |                  |     |     |     |   |
|----|---|---|---|----------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|---|
|    | Благоустройство общественных территорий   | отраслей городского хозяйства<br>Администрации города<br>Волгодонска,<br>начальник отдела<br>С.С. Волкова                                       | ности населения города уровнем обустройства общественных территорий   |                |                 | местный бюджет   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории подлежащих благоустройству | МКУ «ДСиГХ»<br>начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями<br>(далее- начальник отдела ОРУиРО)<br>Е.Н.Никонова | Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.<br>Голосования осуществлялись с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале gorodsreda 2020.ru.<br>В рейтинговом голосовании приняли участие 57532 человека | 10 января 2020 | 10 февраля 2020 | областной бюджет | -   | -   | -   |   |
|    |   |   |   |                |                 | местный бюджет   | -   | -   | -   |   |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  | МКУ «ДСиГХ»<br>директор А.И. Бубен  | Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству   | 09.01.2020     | 31.12.2020      | X                | X   | X   | X   | X |

|    |   |   |  |            |            |                  |         |         |       |  |
|----|---|---|--|------------|------------|------------------|---------|---------|-------|--|
|    | Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды  |   | в первоочередном порядке в 2021 году   |            |            |                  |         |         |       |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий)  | Отдел координации, С.С.Волкова, МАУК «Парк Победы», директор В.С. Золотарёв | Повышение удовлетворённости населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0     | 0,0     | 0,0   |  |
|    |   |   |  |            |            | местный бюджет   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.<br><br>Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Отдел координации, С.С.Волкова, МАУК «Парк Победы», директор В.С. Золотарёв | 87,5%  | 31.12.2020 | X          | X                | X       | X       | X     |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного  | Отдел координации, С.С.Волкова  | Повышение благоустроенности общественных территорий города   | 01.04.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 3 705,3 | 3 344,8 | 0,0   |  |
|    |   |   |  |            |            | местный бюджет   | 1 491,5 | 1 491,5 | 727,7 |  |

|     |   |  |   |            |            |                  |         |         |       |  |
|-----|---|--|---|------------|------------|------------------|---------|---------|-------|--|
|     | бюджетирования  |  |   |            |            |                  |         |         |       |  |
| 8.  | Мероприятие 1.3.1. Благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П., расположенных по адресу: г. Волгодонск, 176,5 м. юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56 | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ») начальник отдела благоустройства А.С. Боровский | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска   | 01.04.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1897,5  | 1 537,0 | 0,0   |  |
|     |   |  |   |            |            | местный бюджет   | 763,8   | 763,8   | 0,0   |  |
| 9.  | Мероприятие 1.3.2. Благоустройство территории сквера «Юность», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Пушкина, 1  | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С. Боровский  | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска   | 01.04.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1 807,8 | 1 807,8 | 0,0   |  |
|     |   |  |   |            |            | местный бюджет   | 727,7   | 727,7   | 727,7 |  |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.<br><br>Выполнение работ по благоустройству общественных территорий   | МКУ «ДСиГХ», директор А.И. Бубен   | Работы выполнены по благоустройству 2 общественных территорий в полном объеме | 01.04.2020 | 31.12.2020 | X                | X       | X       | X     |  |
| 11. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных   | Отдел координации, С.С.Волкова   | X   | X          | X          | областной бюджет | 0,0     | 0,0     | 0,0   |  |
|     |   |  |   |            |            | местный бюджет   | 0,0     | 0,0     | 0,0   |  |

|     |  |   |  |            |            |                  |     |     |     |  |
|-----|--|---|--|------------|------------|------------------|-----|-----|-----|--|
|     | домов города<br>Волгодонска»   |   |  |            |            |                  |     |     |     |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.1.<br>Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов  | Отдел координации,<br>С.С.Волкова,<br>МКУ «ДСиГХ»<br>начальник отдела ОРУиРО<br>Е.Н.Никонова,<br>начальник отдела благоустройство<br>А.С. Боровский | Повышение удовлетворённости населения города уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов         | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|     |  |   |  |            |            | местный бюджет   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.2<br>Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов                   | Отдел координации<br>С.С.Волкова,<br>МКУ «ДСиГХ»<br>начальник отдела ОРУиРО<br>Е.Н.Никонова   | Повышение уровня информированности населения по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов                | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|     |  |   |  |            |            | местный бюджет   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1<br><br>Проведение совещаний с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий | МКУ «ДСиГХ»<br>директор А.И. Бубен  | Проведено 2 совещание с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | X                | X   | X   | X   |  |

|     |                                  |                                |   |   |   |  |         |         |       |  |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---------|---------|-------|--|
|     | многоквартирных домов            |                                |   |   |   |  |         |         |       |  |
| 15. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова | X | X | X |  | 5 196,8 | 4 836,3 | 727,7 |  |
|     |                                  | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен         |   |   |   |  | 5 196,8 | 4 836,3 | 727,7 |  |

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства  
Администрации города Волгодонска

С.С. Волкова

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер  
Администрации города Волгодонска

О.Г. Степанова

И.о.директора МКУ «ДСиГХ»

А.А. Шайтан

Ирина Владимировна Бондаренко  
25 28 17

## СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 9 месяцев 2020 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП     | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |                            | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
|--|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
|  |                          | муниципальной программой                    | сводной бюджетной росписью |                               |
| 1  | 2                        | 3   | 4                          | 5                             |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего                    | 5 196,8                                     | 4 836,3                    | 727,7                         |
|  | федеральный бюджет       | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | областной бюджет         | 3 705,3                                     | 3 344,8                    | 0,0                           |
|  | местный бюджет           | 1 491,5                                     | 1 491,5                    | 727,7                         |
|  | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска»  | всего                    | 5 196,8                                     | 4 836,3                    | 727,7                         |
|  | федеральный бюджет       | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | областной бюджет         | 3 705,3                                     | 3 344,8                    | 0,0                           |
|  | местный бюджет           | 1 491,5                                     | 1 491,5                    | 727,7                         |
|  | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий  | всего                    | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | федеральный бюджет       | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | областной бюджет         | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | местный бюджет           | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий)                       | всего                    | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | федеральный бюджет       | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | областной бюджет         | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | местный бюджет           | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |
|  | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0                        | 0,0                           |

|   |                        |         |         |       |
|---|------------------------|---------|---------|-------|
| Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования                             | всего                  | 5 196,8 | 4 836,3 | 727,7 |
|   | федеральный бюджет     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | областной бюджет       | 3 705,3 | 3 344,8 | 0,0   |
|   | местный бюджет         | 1 491,5 | 1 491,5 | 727,7 |
|   | внебюджетные источники | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска»                                       | всего                  | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | федеральный бюджет     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | областной бюджет       | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | местный бюджет         | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | внебюджетные источники | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Основное мероприятие 2.1. Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов                                    | всего                  | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | федеральный бюджет     | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | областной бюджет       | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | местный бюджет         | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
|   | внебюджетные источники | 0,0     | 0,0     | 0,0   |
| Основное мероприятие 2.2 Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | всего                  | -       | -       | -     |
|   | федеральный бюджет     | -       | -       | -     |
|   | областной бюджет       | -       | -       | -     |
|   | местный бюджет         | -       | -       | -     |
|   | внебюджетные источники | -       | -       | -     |

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска

С.С. Волкова

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска

О.Г. Степанова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»

А.А. Шайтан

## Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5 196,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 836,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составляет 727,7 тыс. рублей 15,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 14.10.2019 № 331 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 5 196,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 836,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составляет 727,7 тыс. рублей или 15 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три основных мероприятия.

В рамках основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественных территорий» и основного мероприятия 1.2. «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий)» средства на 2020 год не предусмотрены.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» предусмотрены средства в сумме 5 196,8 тыс. рублей.

Срок реализации мероприятия 1.1.1. основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественных территорий» февраль текущего года. Мероприятие по отбору общественных территорий города на 2021 год выполнено. В рамках мероприятия 1.1.1. с 10 января по 10 февраля 2020 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Голосования осуществлялись с

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале gorodsreda2020.ru.

Информация о проведении рейтингового голосования неоднократно размещалась на официальном сайте Администрации города Волгодонска, газете «Волгодонская правда», была продублирована в других интернет - газетах города. Направлялись письма в адрес руководителей организаций, учреждений и предприятий города с целью уведомления жителей города о проводимом мероприятии.

В рейтинговом голосовании приняли участие 57532 человека.

Срок реализации мероприятий 1.3.1. и 1.3.2. основного мероприятия 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» запланирован на конец текущего года.

Заключено 2 муниципальных контракта по благоустройству сквера и памятника генералу Бакланову Я.П., расположенных по адресу: г. Волгодонск, 176,5 м. юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56 со сроком выполнения работ 30.07.2020 года;

сквера «Юность», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Пушкина, 1. со сроком выполнения работ 30.06.2020 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех контрольных событий.

Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» исполнено.

По контрольному событию муниципальной программы 1.2. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» и контрольному событию муниципальной программы 1.3. «Выполнение работ по благоустройству общественных территорий» достигнуты следующие промежуточные результаты:

благоустройство сквера «Юность» завершено. Работы выполнены в полном объеме. Подписаны акты выполненных работ, профинансированы средства местного бюджета. Подготовлена заявка на финансирование средств областного бюджета.

благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П. завершено. Работы выполнены и приняты в полном объеме. Подготовлена заявка на финансирование средств местного бюджета.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов» средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.2. «Информационно-разъяснительная по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов», финансирование не требуется.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного контрольного события.

По контрольному событию 2.1. «Проведение совещаний с управляющими компаниями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» проведено два совещания по вопросам благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.